

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY dla zadania pn.: "Zagospodarowanie centrum Pępowa"

Lp.	Nazwa elementu / zakres rzeczowy	Wartość netto	% kosztorysu	TERMIN REALIZACJI I WARTOŚĆ W UJĘCIU KWARTALNYM			
				2013		2014	
				III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał
wg KOSZTORYSU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH							
1	Roboty ogólnobudowlane		27,0%				
1.1	Pergola P1		0,8%	-	0%	-	100%
1.2	Pergole P2		5,2%	-	0%	-	100%
1.3	Fontanna		4,2%		100%	-	0%
1.4	Wyposażenie placu zabaw		3,7%	-	0%	-	100%
1.5	Wyposażenie 'zielonej' siłowni zewnętrznej, stoły do szachów i ping-ponga		3,9%	-	0%	-	100%
1.6	Elementy małej architektury		8,2%	-	0%	-	100%
1.7	Nasadzenia		0,9%	-	0%	-	100%
2	Roboty związane w nawierzchniami		34,9%				
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		1,1%				
2.1.1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ST.01.01.01		0,1%		100%	-	0%
2.1.2	Rozbiórka elementów nawierzchni utwardzonych ST.01.02.04		1,0%		100%	-	0%
2.2	ROBOTY ZIEMNE ST 02.00.00		2,9%				
2.2.1	Wykonanie wykopów		1,6%		100%	-	0%
2.2.2	Wykonanie nasypów		1,4%		100%	-	0%
2.3	PODBUDOWY		4,3%				
2.3.1	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ST 04.01.01		0,2%		33%	-	67%
2.3.2	Warstwa odcinająca z piasku średniego ST 04.02.01		0,7%		33%	-	67%
2.3.3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ST 04.04.02		3,5%		25%	-	75%
2.4	ELEMENTY NAWIERZCHNI		26,6%				
2.4.1	Krawężniki betonowe ST 08.01.01		2,8%		32%	-	68%
2.4.2	Powierzchnia projektowanego placu zabaw (nawierzchnia bezpieczna typu Flexi - Step)		7,4%	-	0%	-	100%
2.4.3	Nawierzchnia żwirowa ST 05.01.03		0,2%	-	0%	-	100%
2.4.4	Chodnik z kostki kamiennej ST 08.02.07		6,9%	-	0%	-	100%
2.4.5	Chodnik z płyt kamiennych ST 08.02.03		4,1%		11%	-	89%
2.4.6	Chodnik z kostki brukowej ST 08.02.07		3,8%		88%	-	12%
2.4.7	Teren zielony		1,3%	-	0%	-	100%
3	Instalacje sanitarne		15,2%				
3.1	Przyłącze wody		0,4%		100%	-	0%
3.2	Instalacja zewnętrzna wodociągowa		1,0%		100%	-	0%
3.3	Technologia fontanny		13,6%		8%	-	92%
3.4	Instalacja kanalizacji zewnętrznej		0,2%		100%	-	0%
4	Instalacje elektryczne		22,9%				
4.1	Demontaże		0,6%		100%	-	0%
4.2	Przebudowa przyłącza napowietrznego		0,2%		100%	-	0%
4.3	Linie kablowe		5,5%		100%	-	0%
4.4	Rozdzielnice elektryczne		0,4%		100%	-	0%
4.5	Słupy oświetleniowe, oprawy, wyposażenie pozostałe		12,1%		68%	-	32%
4.6	Instalacje maszynowni fontanny		1,8%		12%	-	88%
4.7	Instalacja monitoringu CCTV		1,9%		100%	-	0%
4.8	Pomiary		0,1%	-	0%	-	100%
4.9	Pozostałe koszty		0,2%	-	0%	-	100%
	RAZEM		100,0%				
wg KOSZTORYSU KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH							
1	Instalacja monitoringu CCTV - instalacja w Centrum Sportowo-Kulturalnym		53,3%		100%	-	0%
2	Instalacja kanalizacji zewnętrznej - przykanalik		46,7%		100%	-	0%
	RAZEM		100,0%				
SUMA OGÓŁEM			100,0%				