

inwestycje planowane na 2017 rok - wykonanie według stanu na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan 2017 roku	Wykonanie na 30.06.2017 r.
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice – etap II	884 092,00	10,00
	01095	6050	wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	100 000,00	3 675,00
600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (droga Magdalenki – 100.000 zł, droga Kościuszkowo-Pępowo - 100.000 zł, ścieżka rowerowa Pępowo-Siedlec - 200.000 zł, kanalizacja deszczowa Czeluścinek - 30.000 zł).	430 000,00	0,00
	60016	6050	Modernizacja drogi do Czerwonej Róży na Elęcinnie	40 000,00	500,00
			Modernizacja dróg gminnych (ul. 1 Maja 235.000 zł, ul.Promienista 142.000 zł, droga Siedlec-Ludwinowo 255.750 zł)	632 750,00	29 506,05
			Zabudowa rowu melioracyjnego w m. Gębice	5 000,00	0,00
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00	39 947,03
			Zakup zawieszanej posypywarki do piasku	4 500,00	4 428,00
700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby mieszkalnictwa w Siedlcu - etap III	275 000,00	0,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	100 000,00	0,00
801	80101	6050	Budowa bieżni przy Zespole Szkół w Pępowo	160 000,00	4 026,30
		6050	Podstawowej w Pępowie – 4.000 zł, modernizacja budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach – 50.000 zł	54 000,00	0,00
	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego i zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej	20 000,00	0,00
851	85141	6300	Dofinansowanie budowy hangaru na potrzeby lotniczego ratownictwa medycznego	10 402,00	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie	114 000,00	92 149,63
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach – etap V	210 000,00	0,00
RAZEM				3 079 744,00	174 242,01

Pępowo, dnia 7 sierpnia 2017 roku

WÓJT
Stanisław Krywicki