

INFORMACJA BIOZ

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji Przebudowa drogi gminnej G028P przez wieś Babkowice

1. Zakres robót i kolejność ich realizacji.

- odtworzenie robót w terenie
- Rozbiórka elementów dróg
- roboty ziemne
- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowa
- nawierzchnia
- roboty wykończeniowe
- elementy ulic
- uporządkowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- w bezpośrednim obrębie robót drogowych zlokalizowane są budynki mieszkalne i gospodarcze oraz urządzenia infrastruktury technicznej takie jak sieć wodociągowa i gazowa z przyłączami i napowietrzna linia eNN) .

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapie geodezyjnej

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Zagrożenie zerwania podziemnych sieci wodociągowej i gazowej ,przewodów telekomunikacyjnych ;
- zagrożenie przy robotach rozbiórkowych
- zagrożenie przy robotach ziemnych
- zagrożenie obsunięcia się materiałów luźnych i elementów sztukowych przy załadunku, wyładunku i wbudowaniu materiałów
- zagrożenie przy wykonywaniu podbudów z kruszyw łamanych chudego betonu i betonu asfaltowego
- zagrożenie przy skrapianiu emulsją asfaltową kationową warstw konstrukcyjnych
- zagrożenie przy układaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego
- zagrożenie przy wykonywaniu przepustów – pod droga i zjazdami
- zagrożenie wynikające z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdów
- zagrożenie wjazdu na budowę osób nieuprawnionych

5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy pracy w obrębie szczególnie niebezpiecznych sieci gazowej i wodociągowej
- instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy robotach ziemnych
- instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych ,
- instruktaż dotyczący postępowania przy załadunku i rozładunku i wbudowaniu materiałów znajdujących zastosowanie przy realizacji zadania,
- instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu podbudów z kruszywa łamanego, betonu i betonu asfaltowego
- instruktaż dotyczący układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego
- instruktaż dotyczący wykonywania przepustów pod drogą i zjazdami
- instruktaż dotyczący sprzętu wibrującego przy zagęszczaniu elementów konstrukcyjnych
- instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdów i maszyn
- instruktaż dotyczący udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót należy realizować w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadząca roboty zgłasza do właściwego organu zarządzającego ruchem miejsca, datę i czas wykonywania robót oraz schemat oznakowania robót zgodny z istniejącą sytuacją na danej drodze. Należy również powiadomić właściwego Komendanta Policji oraz zarząd drogi.
- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających i informacyjnych o prowadzonych pracach
- drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych ,gromadzenie sprzętu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.pożarowy oraz tablice informacyjne
- zatrudnić na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających aktualne szkolenia bhp.

Opracował: